

平成 20 年度積算線量測定結果

調査地点: 金武中城港

ポイント 番号	測定結果 (μ Gy / 91 日)			
	第 1・四半期 (4 月 8 日～7 月 2 日)	第 2・四半期 (7 月 2 日～10 月 2 日)	第 3・四半期 (10 月 2 日～1 月 6 日)	第 4・四半期 (1 月 6 日～4 月 2 日)
1	70 \pm 0.0	72 \pm 1.7	68 \pm 1.1	68 \pm 0.6
2	121 \pm 2.2	126 \pm 1.5	122 \pm 2.4	119 \pm 0.6
3	79 \pm 2.2	77 \pm 0.6	74 \pm 0.5	77 \pm 0.6
4	80 \pm 1.0	77 \pm 2.2	75 \pm 0.5	74 \pm 0.6
5	78 \pm 0.6	77 \pm 1.0	75 \pm 0.0	74 \pm 1.1
6	104 \pm 1.6	———— *1	———— *2	———— *2
7	97 \pm 0.6	96 \pm 0.6	91 \pm 1.6	92 \pm 0.6
8	86 \pm 1.2	87 \pm 1.1	82 \pm 1.6	83 \pm 1.2
9	71 \pm 1.6	80 \pm 1.1	75 \pm 1.8	68 \pm 1.1
10	100 \pm 0.6	100 \pm 1.1	93 \pm 0.9	97 \pm 1.6

* 1: 蛍光ガラス線量計が工事により不明となり欠測。

* 2: 線量計収納箱未設置のため欠測。

注) 1 ポイント当り蛍光ガラス線量計 3 個を四半期毎(約 3 ヶ月間)収納箱に設置し、積算線量を測定した。
測定結果は各ポイントにおける測定値の平均値とし、誤差は標準偏差を示した。