

平成 23 年度積算線量測定結果

調査地点: 佐世保港

ポイント 番号	測定結果(μ Gy / 91 日)			
	第 1・四半期 (4 月 7 日～7 月 6 日)	第 2・四半期 (7 月 5 日～10 月 6 日)	第 3・四半期 (10 月 6 日～1 月 4 日)	第 4・四半期 (1 月 4 日～4 月 5 日)
1	128 $\pm$ 0.6 *1	129 $\pm$ 0.6	127 $\pm$ 0.0	124 $\pm$ 1.1
2	129 $\pm$ 2.7 *1	139 $\pm$ 1.5	134 $\pm$ 0.0	131 $\pm$ 1.4
3	114 $\pm$ 1.5 *2	115 $\pm$ 0.6 *4	113 $\pm$ 0.6 *6	109 $\pm$ 0.5 *9
4	147 $\pm$ 1.7 *2	151 $\pm$ 1.5 *4	140 $\pm$ 3.0 *6	140 $\pm$ 1.4 *9
5	158 $\pm$ 0.6	169 $\pm$ 1.5 *5	166 $\pm$ 1.8 *7	157 $\pm$ 0.9 *10
6	108 $\pm$ 0.6	109 $\pm$ 0.6 *4	109 $\pm$ 1.5 *8	105 $\pm$ 1.1 *10
7	112 $\pm$ 0.6	114 $\pm$ 1.7 *4	113 $\pm$ 1.7 *8	109 $\pm$ 1.6 *10
8	141 $\pm$ 1.2 *3	145 $\pm$ 1.0	145 $\pm$ 0.6	139 $\pm$ 1.4
9	121 $\pm$ 0.0 *3	126 $\pm$ 1.5	124 $\pm$ 1.0	117 $\pm$ 0.9
10	108 $\pm$ 1.2 *3	108 $\pm$ 0.6	106 $\pm$ 0.6	103 $\pm$ 0.5

*1: 設置期間は 4 月 6 日～7 月 5 日である。

*2: 設置期間は 4 月 6 日～7 月 6 日である。

*3: 設置期間は 4 月 7 日～7 月 5 日である。

*4: 設置期間は 7 月 6 日～10 月 7 日である。

*5: 設置期間は 7 月 6 日～10 月 11 日である。

*6: 設置期間は 10 月 7 日～1 月 4 日である。

*7: 設置期間は 10 月 11 日～1 月 5 日である。

*8: 設置期間は 10 月 7 日～1 月 5 日である。

*9: 設置期間は 1 月 4 日～4 月 6 日である。

*10: 設置期間は 1 月 5 日～4 月 6 日である。

注) 1 ポイント当り蛍光ガラス線量計 3 個を四半期毎(約 3 ヶ月間)収納箱に設置し、積算線量を測定した。
測定結果は各ポイントにおける測定値の平均値とし、誤差は標準偏差を示した。