

原子力軍艦出港後における放射能調査結果

艦名 ブレマートン
 寄港地 横須賀港
 寄港期間 平成13年11月11日16:16 ~ 平成13年11月17日09:55
 分析担当機関 (財)日本分析センター

| 試料名 | 採取地点 | ^{60}Co | ^{65}Zn | ^{137}Cs | ^{144}Ce |
|--------------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 海 水 (mBq/L) | 艦首 | ** | ** | 1.8 ± 0.36 | ** |
| | 艦中央 | ** | ** | 1.8 ± 0.34 | ** |
| | 艦尾 | ** | ** | 1.8 ± 0.36 | ** |
| | 追跡中港内 | ** | ** | 1.6 ± 0.36 | ** |
| | 追跡中港外 | ** | ** | 2.1 ± 0.33 | ** |
| 海 底 土 (Bq/kg乾土) | 停泊地付近 | | | | |
| | 試料1 | ** | ** | 2.1 ± 0.32 | ** |
| | 試料2 | ** | ** | 2.5 ± 0.34 | ** |
| | 試料3 | ** | ** | 2.4 ± 0.31 | ** |
| | 試料4 | ** | ** | 1.8 ± 0.30 | ** |
| | 試料5 | ** | ** | 2.4 ± 0.31 | ** |

ブレマートンの停泊地点は11号バースである。

備考1 本調査は、(財)日本分析センターにおいて文部科学省が指示した分析方法により、ゲルマニウム半導体検出器による γ 線スペクトロメトリを行い核種を同定し、上記4核種について定量を行ったものである。

備考2 本表は、分析値が分析目標値(別紙参照)以上のもの、または分析目標値未満のものであって計数値がその標準偏差の3倍を超えるものについて、数値を記載することとし、それ以外のものについては、**で表示している。